

Asfaltarbejdet på Helnæs Sommerland blev gennemgået den 7/11-2018 for fejl/mangler.

Fejl/mangel	Action
<p>Tjørnevænget 16 ingen asfalt på indkørsel</p> 	<p>Der er ikke asfalt på iht. lokalplanen, derudover er vejstykket så dårligt vedligeholdt at man ikke kan få en ny belægning til at binde på, som vejen ser ud nu.</p>
<p>Vulst ved riste på Syrenvænget udfor nr. 3, 11, 15 og ved riste på Poppelvænget – fejl i udførelse</p> 	<p>Det lige stykke før ristene fjernes/hugges væk, belægning forsegles. Asfalten omkring ristene er i tilbuddet ved en fejl beskrevet som en vulst, men skal i stedet udføres som en tragt/skål i niveau med belægning/rabat</p>
<p>Mangler asfalt omkring riste udfor nr. 9, 11, 15 og 17 på Tjørnevænget</p>	<p>Asfalt omkring ristene udføres som en tragt/skål i niveau med belægning/rabat</p>

Vulst på vendepladserne i bunden af vængerne placeret forkert og de er for høje, som de ser ud nu kan vendepladserne ikke bruges og beboerne tør nogle steder ikke køre over



Vulst fjernes og udføres så den følger vejkanthen med en maks højde på 5 cm.
Asfalten forsegles hvor vulsten fjernes.

Generelt mange små asfaltklatter på belægningen specielt på det første stykke af Poppelvænget



Poppelvænget gæses igennem og større klatter fjernes med spatel